



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-284210242-20180607-18-06-044-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/06/2018
18/06/2018

Annexe 2

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRE



EXE10

AVENANT N° 1¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA LOIRE - BUREAU DES BÂTIMENTS -

8, RUE DU CHANOINE PLOTON, CS 50 541
42 007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

TEL. 04.77.91.08.86 / FAX. 04.77.91.08.11

POUVOIR ADJUDICATEUR : MONSIEUR BERNARD PHILIBERT

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

ENTREPRISE EURL CYRIL DELOMBRE TP
RN 7
42 470 NEAUX
SIRET 519 734 230 00013

TEL. 04.77.64.78.52 / FAX. 09.70.63.08.08
Cyril.delombre@wanadoo.fr

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

AFFAIRE N° 17S0005
CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NEULISE
PARC D'ACTIVITES « LES JACQUINS » 42 590 NEULISE

Lot n° 12 Terrassement - VRD

■ Référence du marché public :	N° 2017 BBAT 017012
■ Date de la notification du marché public :	12 Mai 2017
■ Durée d'exécution du marché public :	10 mois, hors période de préparation de chantier et hors période de congés annuel
■ Montant initial du marché public :	Taux de la TVA 20 %
	Montant HT..... Base + option 1 : 70 654.93 €
	Montant TTC Base + option 1 : 84 785.92 €

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Economie.

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Cf. devis ci-annexés

1/ Création d'un puits de 5m de profondeur et 2m de diamètre

Le terrain présente une source d'eau exploitable au nord-est.

Il a donc été décidé de l'exploiter et de créer un puit avec pompe immergée.

Le réseau d'eau alimente le robinet de puisage extérieur, ainsi que les urinoirs et les WC du Centre.

Travaux supplémentaires – Devis n° 00000402

PLUS-VALUE = 9 881.68 € HT

2/ Création de drain

Création de drains supplémentaires en pourtour du bâtiment en raison de la source et donc, de la forte quantité d'eau présente dans le terrain.

Travaux supplémentaires – Devis n° 00000471

PLUS-VALUE = 777.60 € HT

3/ Reprise des aménagements

La nature du sous-sol au niveau des futures zones en enrobés, combinée à la forte présence d'eau, n'a pas permis de réaliser les enrobés comme prévu initialement (le terrain est trop meuble).

Il a donc fallu réaliser des couches de forme, tassements constatés et validés par des essais à la plaques.

PLUS-VALUE = 5 930.00 € HT

L'implantation du bâtiment a nécessité des terrassements complémentaires au nord-est de la parcelle.

PLUS-VALUE = 2 326.66 € HT

En début de travaux, un drain a été réalisé pour évacuer les eaux du vide-sanitaire.

PLUS-VALUE = 1 555.20 € HT

Travaux complémentaires – Devis n° 00000443

PLUS-VALUE TOTALE = 9 811.86 € HT

PLUS-VALUE GENERALE = 20 471.14 € HT

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

■ Montant de l'avenant :

Taux de la TVA	20 %
Montant HT.....	20 471.14 €
Montant TTC	24 565.37 €
Ecart introduit par l'avenant :	28.97 %

■ Nouveau montant du marché public :

Taux de la TVA	20 %
Montant HT.....	91 126.07 €
Montant TTC	109 351.28 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : SAINT - ETIENNE, le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)